

Дата: 20.09.2021 г.

ОТЧЕТ
об исполнении плана мероприятий в рамках реализации «Народный бюджет»

	Мероприятия	План	Факт	Финансирование Исполнение
1	Сбор и распределение средств	639 312 тыс. руб.	639 312 тыс. руб., из них: - 550 000 РБ - 61 111,12 МБ - 28 200 средства граждан	100%
2	Составление сметной документации и заключение договоров с подрядчиками	Смета на благоустройство площадки с ограждением (до 01.06.2021г.) Заключение договора (до 10.06.2021г.) Приобретение оборудования (заключение договора до 15.06.2021г.) Установка оборудования (заключение договора до 15.06.2021г.)	Смета на благоустройство площадки с ограждением на сумму 193 03 тыс. руб. (от 01.04.2021г.) Заключен договор с подрядчиком (от 26.05.2021г.) Заключен договор с подрядчиком (от 15.06.2021г.) Заключен договор с подрядчиком (от 26.05.2021г.)	Проведена 100% оплата стоимости работ. Завершены работы по оборудованию площадки, установлено ограждение и оборудование. Проведена 100% оплата стоимости. Оборудование приобретено в полном комплекте, исполнение 100% Проведена 100% оплата стоимости установки оборудования. Оборудование установлено.
3	Благоустройство основания спортивной площадки с ограждением	Провести работы с 16 по 31 июля 2021 г.	Сроки согласованы с подрядчиком	Оформлено доп. соглашение на продление сроков до 30.09.2021г. Спортивная площадка оборудована, исполнение 100%.
4	Приобретение и установка оборудования	Провести работы с 01 по 15 августа 2021г.	Сроки согласованы с подрядчиком	Оформлено доп. соглашение на продление сроков до 30.09.2021г. Оборудование установлено и укреплено, исполнение – 100%.
5	ИТОГО исполнение на 20.09.2021г. – 100%			

Приложение: подтверждающие фото спортивной площадки на территории ДОО,
ссылка на сайте http://tr-sad3.ucoz.ru/index/narodnyj_bjudzhet/0-161